

附件

郑州登封市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-001	7月19日	郑州市	登封市	登封市白坪乡	郑煤集团（登封）教学二矿有限公司	河南省郑州市登封市	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 堆料未完全苫盖；2. 输送带未密封。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-002	7月15日	郑州市	登封市	登封市登高路	登封市佳佳门业有限公司	河南省郑州市登封市X046(登告线)	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 加工车间未安装除尘设施；2. 喷漆车间VOCs收集处理设施未开启；3. 无环保手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-003	7月15日	郑州市	登封市	登封市登告路	登封市开拓者汽车服务有限公司	河南省郑州市登封市颍河路	未落实VOCs整治要求	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:烤漆车间未安装VOCs收集处理设施,有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HN-03-004	7月11日	郑州市	登封市	登封市告成镇青朱线(紧挨着郑州市丰益鑫建材有限公司)	郑州市登封市S237(阳城大道)煤厂堆料	河南省郑州市登封市S237(阳城大道)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,大量煤堆露天堆放,未苫盖,扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-005	7月13日	郑州市	登封市	登封市市告成镇曲河村3组	郑州曲河壁虎新型材料有限公司	河南省郑州市登封市青朱线	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:1.大量堆料露天堆放,未完全苫盖;2.收尘设施未正常使用,粉尘未进行收集。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-006	7月13日	郑州市	登封市	登封市颍阳镇王堂村	登封市金星煤业有限公司	河南省郑州市登封市Y024	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:1.煤炭露天堆放未苫盖;2.煤仓多出破损未修补。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-007	7月10日	郑州市	登封市	登封西十线	沙场堆料	河南省郑州市登封市西十线	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该沙场堆料未苫盖,扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-008	7月10日	郑州市	登封市	登封西十线	登封龙德硅砂有限公司	河南省郑州市登封市西十线	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：堆料露天堆放，未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-009	7月15日	郑州市	登封市	登告线	登封市市区万旗废品收购门市	河南省郑州市登封市X046(登告线)	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：无环保手续，热熔、挤出工序未安装VOCs废气收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HN-03-010	7月10日	郑州市	登封市	东华大道	郑州荣奇（俱进）热能资源有限公司	河南省郑州市登封市S323(东华大道)	渣土车覆盖不完全	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：拉煤运输车辆未密闭。	依法查处，加大检查力度。	8月10日
HN-03-011	7月14日	郑州市	登封市	告成镇	登封市洪盛磨料磨具有限公司	河南省郑州市登封市X020(郭阳线)	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：出料口未安装收尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HN-03-012	7月14日	郑州市	登封市	告成镇水峪村	登封市恒登磨料有限公司	河南省郑州市登封市S237(阳城大道)	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.料堆未苫盖；2.铸造车间未装烟气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HN-03-013	7月11日	郑州市	登封市	告城镇登封炮石线	中机六院施工项目	河南省郑州市登封市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.土未苫盖；2.渣土运输车辆未密闭。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日