

附件

濮阳市范县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|----|----------|-------------------|-----------------|------------------|---|---|-------|
| HN-07-270 | 9月12日 | 濮阳市 | 范县 | 龙王庄镇张大庙村 | 台辉高速公路豫鲁界至范县段施工工地 | 中国河南省濮阳市范县 S101 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查正在碾压作业。存在问题:路基工地沿线未建围挡;洗车平台不能正常使用(开启时水量很小);物料堆、泥土堆裸露未覆盖,场地大面积区域有厚厚的细粒尘土,碾压作业时尘土飞扬,车辆出入口周边挡板及周边玉米地的玉米叶上均落有一层厚厚的黄色灰尘。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 9月30日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------|-----|----|-----------------|--------------|-------------------|-----------|---|--------------------------------------|-------|
| HN-07-271 | 9月5日 | 濮阳市 | 范县 | 河南省濮阳市范县颜村铺乡王麻口 | 中基宏业新型建材有限公司 | 中国河南省濮阳市范县 Y106 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时企业处于停产状态，厂区内地面及植物叶面均有较多积尘。范县环保局于 2018 年 8 月 29 日对企业下发了整改通知书。举报问题属实，重复举报共 2 次。存在问题：1. 原料转运及产品装卸车间封闭不严，无组织排放严重；2. 装卸车间喷淋装置能力不足，喷淋降尘效果较差； | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 9月30日 |
| HN-07-272 | 9月5日 | 濮阳市 | 范县 | 范县红庙村东 | 濮城红庙建材厂 | 中国河南省濮阳市范县濮城镇红庙村东 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，企业处于停产状态，但设备仍有余温，投诉问题属实，存在问题：原料车间与产品车间密闭不严；生产车间除尘引风机偏小；产品装卸转运过程粗放，粉尘散落及无组织排放较重。 | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 9月30日 |