

附件

濮阳市濮阳县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-342	6月11日	濮阳市	濮阳县	海通乡铁炉村	无名木料粉碎机（清单外）	河南省濮阳市濮阳县	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，木材粉碎机露天生产，路面未硬化，木质原材料露天堆放，无除尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-343	6月12日	濮阳市	濮阳县	鲁河镇寨上村西	中铁三局集团有限公司（清单内）	河南省濮阳市濮阳县	治污设施不正常运行	现场检查，该企业正在生产。1. 车辆进出通道冲洗设备损坏，无法使用；2. 物料进出通道未设置车辆冲洗设备；3. 场地内物料抛撒严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-344	6月14日	濮阳市	濮阳县	胡状镇石槽村河西	濮阳市广晟新型建材有限公司（清单内）	中国河南省濮阳市	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。车辆进出通道冲洗设备损坏，存在露天堆放废料，冲洗废水直接外排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-01-345	6月15日	濮阳市	濮阳县	八公桥镇西韩信村	濮阳县农村生活垃圾处理厂（清单外）	河南省濮阳市濮阳县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，该项目正在施工中。车辆进出通道未设置冲洗设备，施工道路未硬化，扬尘抑尘网覆盖不到位。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-346	6月15日	濮阳市	濮阳县	八公桥镇山王占村	濮阳县盛旺建筑材料有限公司（清单内）	河南省濮阳市濮阳县	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产。厂区部分地面破损严重，物料露天堆放断。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-347	6月16日	濮阳市	濮阳县	户部寨镇	濮阳蔚林化工股份有限公司	中国河南省濮阳市濮阳县	工业粉尘无组织排放	现场检查时厂正在生产。现场存在少量燃煤煤灰及脱硫石膏露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-348	6月16日	濮阳市	濮阳县	黄河东路	泰和兴龙湾项目	中国河南省濮阳市濮阳县黄河东路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工。车辆进施工现场未冲洗，存在露天堆放建筑垃圾。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-349	6月20日	濮阳市	濮阳县	五星乡五星集村西	河南木益居木科技有限公司	中国河南省濮阳市濮阳县濮坝路	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产。涂胶机有机废气收集通道被封堵无法进行收集处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HN-01-350	6月20日	濮阳市	濮阳县	五星乡五星集东	五星乡无名木料粉碎机	中国河南省濮阳市濮阳县	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产。木材粉碎机露天生产，无除尘设施，物料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-351	6月21日	濮阳市	濮阳县	城关镇安博康复医院对面	城关镇中心片区工地	中国河南省濮阳市濮阳县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工。拆迁工地未湿法作业，施工现场未设置扬尘抑尘设施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日