

附件

## 运城河津市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-033	10月30日	运城市	河津市	城区街道	河津市城南晓明钣金烤漆店	中国山西省运城市河津市 G108(京昆线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查，城南加油站附近发现一个车辆喷漆房，现场有喷涂作业痕迹，未安装 VOCs 废气收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-034	10月30日	运城市	河津市	城区街道	河津市宏鑫混凝土搅拌有限公司	中国山西省运城市河津市G108(京昆线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场未生产，原料堆场无三防措施，仅进行简单的部分苫盖，易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
SX-11-035	11月2日	运城市	河津市	樊村镇	河津市万民建材有限公司	中国山西省运城市河津市樊村镇韩家院村北1000米	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该公司现场停产。一级二级破碎均采用布袋除尘工艺进行处理后通过15米高排气筒排放。现场情况：厂区北侧靠山体生产车间及部分原料物料堆场未进行围挡等封闭措施，且该处处于风口位置，易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-038	11月2日	运城市	河津市	僧楼镇	河津市龙岩钙业有限公司附近无名石料厂	中国山西省运城市河津市僧楼镇北午芹村往河津龙岩钙业公司半山道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该石料厂正在生产，沙场及成品堆场均未进行苫盖，未采取抑尘控尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
SX-11-039	11月2日	运城市	河津市	僧楼镇	小白钣金喷漆	中国山西省运城市河津市	未落实VOCs整治要求	现场检查，该喷漆店建有喷漆房一个，现场有作业痕迹，且未安装VOCs收集处理设施。该店6月份已被河津市环保局、河津市交通局查封，现场封条已被撕毁。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
SX-11-036	11月10日	运城市	河津市	僧楼镇	河津市永茂耐火材料有限公司	中国山西省运城市河津市僧楼镇北午芹村	未安装治污设施	现场检查，该公司正在生产。现场情况：1. 水煤气发生炉正在运转，未安装脱硫设施；2. 水煤气发生炉产生的煤焦油跑冒滴漏较为严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-037	11月10日	运城市	河津市	僧楼镇	河津市方圆耐火材料有限公司	中国山西省运城市河津市	未安装治污设施	现场检查，该公司正在生产。现场情况： 1. 该公司主要用隧道窑进行烧制，隧道窑技改项目通过验收，但无法出示环评手续；2. 项目使用燃料为煤气，企业自购一台水煤气发生炉，未安装脱硫设施；3. 企业环保管理较为滞后，水煤气发生炉产生的煤焦油滴漏较严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
SX-12-104	11月15日	运城市	河津市	僧楼镇	河津市宏兴洗煤有限公司	中国山西省运城市河津市僧楼镇李家堡村南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业未生产，正在整改。整改内容是建设煤堆场钢架顶棚。存在问题：1. 部分煤料露天堆放，苫盖不完全；2. 厂区道路煤尘泥较多，洒水不及时易引起煤料扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-102	11月19日	运城市	河津市	樊村镇	河津飞祥电子线缆有限公司厂区内无名煤料场	山西省运城市河津市樊村镇堡子沟北	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现该煤料堆场在使用，露天煤料堆无苫盖措施。据现场人员介绍：未苫盖原因是昨天晚上煤料库门损坏，故将煤料暂存于库房外，煤料将立即转入料库。存在问题：1. 露天煤料未苫盖；2. 厂区空地煤尘明显，易引起扬尘；3. 进出车辆未见冲洗，厂门外有煤尘带出。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
SX-12-101	11月22日	运城市	河津市	城区街道办	山西曙光煤焦集团有限公司百底村站修建铁路专用线工程	中国山西省运城市河津市黄村乡百底村西400米	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现举报情况属实。该企业煤焦发运站正在生产使用，企业百底站修建铁路专用线工程项目环评报告表2008年11月17日经运城市环保局审批，2017年8月15日通过河津市环保局验收，取得的排污许可证编号：14088253200167-0882. 有效期20170901-20200901。存在问题：1. 项目距离卫庄村、东黄村民房较近，不足100米；2. 企业建设了防风抑尘网，配套了洒水车和清扫车，未建设喷淋抑尘装置，理由是存在安全隐患；3. 厂区空地和道路积尘明显，洒水、清扫不及时，易引起扬尘污染；4. 煤焦装卸过程存在无组织粉尘排放情况；5. 2018年以来企业未对厂界大气、噪声环境开展监测。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-103	11月22日	运城市	河津市	樊家庄乡	杨选泽保温棉烘干作坊	中国山西省运城市河津市樊家庄东北角	未安装治污设施	现场检查发现该举报情况属实。该作坊由杨选泽经营，从事保温棉烘干加工，已建成烤箱一座，燃料为焦炭，生产辅料包括矿物油，无环保审批验收手续，无收尘等废气污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	12月30日